

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI ZAPLANOWANYCH NA 2021 ROK

Plan nakładów inwestycyjnych na 2021 rok wynosił 5.048.451,00 zł.

Z zaplanowanych środków wydatkowano kwotę 915.776,47 zł co stanowi 18,14 % planu.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż dla części zadań w roku sprawozdawczym przygotowywano głównie dokumentacje projektowe i kosztorysowe w celu złożenia wniosków o dofinansowanie, dla części przeprowadzono procedury przetargowe ale termin wykonania zadań przypada w latach następnych.

W ramach zaplanowanych środków rozpoczęto lub kontynuowano następujące inwestycje:

1/ Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz z zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice – przedsięwzięcie z WPF – w roku 2021 wykonano I etap przedsięwzięcia tj. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ramach pasa drogowego w ul. Sadowej w Budziszewicach”. W wyniku inwestycji wykonano sieć kanalizacyjną o długości 485,3 m, studzienki rewizyjne 10 kpl, oraz 17 sztuk przyłączy kanalizacyjnych. Łączna wartość inwestycji netto wyniosła 193.659,40 zł.

Wydatki poniesione w roku sprawozdawczym wyniosły 172.134,40 z ł. i sfinansowane zostały z środków własnych Gminy w kwocie 20.806,40 zł, pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie w kwocie 106.962,00 zł, dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 13.309,00 i pożyczki w wysokości 31.057,00 zł.

Przedsięwzięcie jest objęte dofinansowaniem z środków Unii Europejskiej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Refundacja środków z Unii Europejskiej w wysokości 106.962,00 zł nastąpi w roku 2022.

2/ Odnawialne źródła energii w Gminie Budziszewice – przedsięwzięcie z WPF – w roku 2021 poniesiono wydatki na promocję projektu w łącznej kwocie 2.411,93 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone. Łączny koszt zadania po odliczeniu podatku VAT wyniósł 635.014,15 zł. Zadanie było objęte dofinansowaniem z środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 499.679,48 zł.

3/ Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia – przedsięwzięcie z WPF – w roku sprawozdawczym wykonano program funkcjonalno użytkowy dla zadania oraz tablicę informacyjną. Koszt wykonanych prac wyniósł 10.799,40 zł i został finansowy z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponadto Gmina zawarła umowy:

- z właścicielem firmy DAR-CAR Dariusz Gendek, Przyłęk Duży 55, 95-063 Rogów na wykonanie „Przebudowy boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia” w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji. Wynagrodzenie wykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 890.000,00 zł. Termin wykonania zadania upływa 23 czerwca 2022 roku,
- z firmą Usługi Projektowe i nadzór w Budownictwie ul. Góra Strzelecka 18, 97-330 Sulejów na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad ww zadaniem. Wynagrodzenie wykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 16.605,00 zł.

4/ Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Budziszewicach przedsięwzięcie z WPF – w roku 2021 Gmina nie ponosiła żadnych wydatków.

5/ Remont drogi gminnej nr 116057E Józefów Stary – Adamów – w wyniku realizacji inwestycji wykonano na odcinku 990 mb i szerokości 3,8 m jezdnię z betonu asfaltowego na podbudowie jezdni skrapianej asfaltem , pobocza z kruszywa łamanego o szer. 0,5m oraz oznakowanie pionowe. Łączny koszt zadania wyniósł 322.955,03 zł i został sfinansowany z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Remont drogi wykonało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego, które wyłonione zostało w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji.

6/ Remont drogi Nowy Rękawiec – Nowe Mierzno (działki 47,52,30) – wykonano na odcinku 220 mb i szerokości 3,20 m jezdnię z betonu asfaltowego na podbudowie jezdni skrapianej asfaltem. Łączny koszt zadania wyniósł 67.810,58 zł i został sfinansowany z środków własnych Gminy.

7/ Remont drogi gminnej nr 116051E w miejscowości Budziszewice ul. Leśna – w roku 2021 wykonano dokumentację techniczną. Koszt wykonanych prac wyniósł 6.150,00 zł i sfinansowany został z środków własnych Gminy. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ogólna wartość projektu wynosi 772.937,00 zł.

8/ Remont drogi gminnej w m-ci Adamów na działkach nr1 i 21 – w roku sprawozdawczym nie ponoszono żadnych wydatków . Zadanie będzie realizowane w 2022 roku przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

9/ Budowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Budziszewicach - wykonano program funkcjonalno użytkowy. Poniesione wydatki wyniosły 8.500,00 zł i sfinansowane zostały z środków własnych Gminy. Ponadto w roku 2021 Gmina ogłosiła dwa przetargi na realizację zadania. Pierwszy przetarg unieważniono gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Wykonawcę inwestycji wyłoniono w drugim postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji. Umowę podpisano 12 stycznia 2022 roku. Zadanie jest objęte dofinansowaniem z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi 946.418,00 zł. Termin wykonania zadania upływa 12 stycznia 2023 roku.

10/ Wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Gminy – wykonano modernizację instalacji CO tj. zainstalowano ogrzewanie gazowe. Łączny koszt modernizacji wyniósł 25.869,41 zł i sfinansowany został z środków własnych Gminy.

11/ Odnawialne źródła energii w Gminie Budziszewice –Etap II - w roku 2021 wykonano studium wykonalności i program funkcjonalno-użytkowy. Koszt wykonanych prac wyniósł 22.090,80 zł i sfinansowany został z środków własnych. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020.

12/ Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Budziszewice - na podstawie uchwały nr XIX/110/2021 Rady Gminy Budziszewice z dnia 26.02.2021 r. i

uchwały nr XXIV/134/2021 z 27.09.2021r w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok oraz umowy zawartej w dniu 28 września 2021 roku pomiędzy Gminą Budziszewice a Ochotniczą Strażą Pożarną w Budziszewicach, przekazano środki w formie dotacji celowej w kwocie 243.000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego.

13/ Zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo gaśniczego OSP Budziszewice – zakupiono częściowe wyposażenie (aparaty powietrzne ubrania specjalne, hełmy, węże tłoczone),. Łączny koszt zakupu wyniósł 28.050,00 zł i został finansowy z dotacji Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 26,574,00 zł i środków własnych Gminy w wysokości 1.476,00 zł.

14/ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Budziszewice – w roku sprawozdawczym wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego na wykonanie kanalizacji w Nowym Józefowie i w Budziszewicach ul. Graniczna. Koszt wykonanych prac wyniósł 4.500,00 zł . Gmina w grudniu 2021 roku otrzymała środki w kwocie 919.991,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

15/ Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Węgrzynowicach – Etap II – w roku sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków. Gmina złożyła wniosek do WFOŚ i GW w Łodzi o dofinansowanie zadania ale wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania.

16/ Utworzenie w 2020 roku 10 nowych miejsc opieki w żłobku w Budziszewicach – przedsięwzięcie z WPF – w roku 2021 przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wykonanie prac budowlanych – zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Budziszewicach na pomieszczenia żłobka. Zarówno w pierwszym przetargu jak i w drugim nie wpłynęła żadna oferta. W związku na powyższe jak również na panującą pandemię odstąpiono od realizacji zadania w roku 2021.